国网山西省电力有限公司闻喜县供电分公司文件

闻供电综合〔2025〕29号

中国人民政治协商会议闻喜县委员会十五届五次提案《关于加强农村供电保障的建议》的答复

尊敬的郭成虎委员及各位提案委员：

您提出的《关于加强农村供电保障的建议》我公司已收悉，衷心感谢您对我县农村供电工作的关注与支持。我公司高度重视该提案，第一时间组织运维、发建、营销等部门专题研究办理，现就提案落实情况答复如下：

一、关于“加快农村电网排查检修”的建议

我公司已启动农村电网全覆盖专项排查行动，组建由技术骨干组成的13支排查小组，对全县农村线路、台区开展“拉网式”隐患排查，建立“线路-台区-设备”三级问题清单，明确整改责任人和时限。截至目前，开展71条煤改电线路，1372台煤改电台区的巡视工作，已完成717台煤改电台区巡视，发现缺陷隐患53处；完成52条煤改电线路巡视，发现缺陷隐患16处。

二、关于“加强农村供电能力”的建议

我公司对全县村组变压器负荷进行精准画像，针对电压重载台区制定“扩容和新增补点”双轨改造计划。2025年以来，闻喜供电公司下达计划实施项目14项，总投资9109万元，计划新建高压线路27.047公里，低压线路91.83公里，接户线152.34公里，配电变压器142台总容量5.795万千伏安。目前已完成建设高压线路20.63公里，低压线路70.12公里，接户线123.4公里，配电变压器128台总容量5.22万千瓦，剩余14台变压器于11月15日前完成建设投运，其他按里程碑计划12月30日前实施完毕。

三、关于“完善重要节点供电应急预案”的建议

我公司已制定《春节、中秋等重要节点供电保障实施方案》，构建“电网调度-应急抢修-客户服务”三位一体保电体系：

提前1个月开展负荷预测，合理调配电力资源；

组建4支应急抢修队伍，配备应急发电车3台、抢修物资300余件；

开展节前应急演练2次，确保突发停电时“30分钟响应、1小时到场、一般故障4小时修复”。

四、关于“推广智能监测与负荷管理”的建议

我公司在河槽、东山等重点区域试点推广智能电网监测系统，安装线路负荷监测终端42套，实时采集并分析线路负载、电压质量等数据。同时，运用大数据技术精准预测用电高峰，在春节等时段实施“错峰用电引导、可调节负荷管控”等措施，有效避免设备过载，2025年春节期间试点区域停电时长同比下降

60%。

五、关于“加强安全用电宣传引导”的建议

我公司通过“线上&线下”多渠道开展安全用电宣传：

线上依托村级微信群、短信平台推送安全用电知识5万余条；

线下组织“安全用电进乡村”活动22场，发放《农村安全用电手册》3000余册，面对面讲解用电隐患防范、高耗能设备合理使用等知识，引导群众科学用电、安全用电。

下一步，我公司将持续加大农村电网投资，加快智能电网建设，深化应急管理机制，强化安全用电宣传，全力提升农村供电保障能力，为我县乡村振兴提供坚强电力支撑。

恳请您继续对我公司工作予以监督指导。

国网闻喜县供电公司

2025年11月6日